

◇ 工事概要

① 工事名 : 伊万里山内線道路整備交付金工事(橋梁補修工)

② 工事箇所 : 佐賀県武雄市宮野他

③ 請負代金 : ￥ 72,051,000-(税込)

④ 工期 : (自) 平成 24 年 12 月 5 日
(至) 平成 25 年 3 月 15 日

⑤ 発注者 : 佐賀県 武雄土木事務所

⑥ 請負者 : 極東興和株式会社 佐賀営業所

⑨ 工事概要 主たる工種 道路修繕 上部補修工 下部補修工
工事延長 (橋長) L = 70.9m

【上部工】

上部工補修工	1 式	(細目)
本線 P8-A2		・ 断面修復工
上り、下り線ランプ RA1-RP7		・ ひび割れ注入工

【本線下部工】

P9橋脚工	1 式	(細目)
P10橋脚工	1 式	・ 下地処理工
P11橋脚工	1 式	・ 調査計測工
P12橋脚工	1 式	・ ひび割れ注入工
P13橋脚工	1 式	・ 表面シーリング工
		・ 鉄筋探査工
		・ 圧入孔位置出し工
		・ 圧入孔削孔工 φ 20mm
		・ 加圧装置設置工
		・ 加圧パッカー設置工
		・ 耐圧ホース配管工
		・ 試験加圧注入工
		・ 本加圧注入工
		・ 亜硝酸リチウム水溶液(40%) 浸透拡散型亜硝酸リチウム
		・ 圧入孔充填工
		・ 充填材(無収縮モルタル)マスターフロー-870グラウト
		・ 表面仕上げ工
		・ 既設塗膜撤去工

【上り線ランプ下部工】

RP1橋脚工	1 式
RP2橋脚工	1 式
RP3橋脚工	1 式
RP4橋脚工	1 式

【下り線ランプ下部工】

RA1橋台工	1 式
RP1橋脚工	1 式
RP2橋脚工	1 式
RP3橋脚工	1 式
RP4橋脚工	1 式



施工位置図(山内高架橋)

