

施工管理計画

1. 工程管理

計画工程表により、総合的に管理し、工程に遅れが生じた場合には、残工事の工程の組み直し、機械設備の改善・労働力の増強などの処置を行い、工程の回復を図ります。

2. 品質管理

工事着手前に承諾を得た材料が搬入されているか材料検収及び納品書により確認します。また、品質確認としては、製造会社の提示する試験成績表を提出し、以下の項目については現場にて実施します。

工種	試験項目	試験方法	規格値	社内規格値	試験基準	適用	備考
表面被覆工 (湿潤面用エポキシ防水被覆材塗布)	気温	温度・湿度計	—	5℃以上	午前・午後各1回	現地測定	品質管理図にて提出
表面被覆工 (アクリルウレタン樹脂)	気温・湿度	温度・湿度計	—	5℃以上 85%以下	午前・午後各1回	現地測定	品質管理図にて提出

3. 出来形管理

工種	項目	規格値	社内規格値	測定基準	出来形図
表面被覆工	モルタル塗り厚	2mm以上	同左	1橋脚4箇所	出来形管理図を作成
使用材料	使用量	設計値以上	同左	全数量検測	—